



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยน้องเมีย-หนองขี้เหล็ก) หมู่ที่ ๑๙	๔๙๕,๔๐๐	๔๙๘,๓๙๐	๒,๙๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายประดัด) หมู่ที่ ๘	๒๖๑,๒๐๐	๒๖๕,๖๖๐	๔,๔๖๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยดอนแบงบุรี) หมู่ที่ ๑๖	๔๗๙,๐๐๐	๔๘๑,๐๑๐	๒,๐๑๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหลังบ้านครุสุขุม) หมู่ที่ ๑๔	๓๓๐,๘๐๐	๓๓๓,๑๙๐	๒,๓๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเจริญเหลือ) หมู่ที่ ๑	๓๐,๗๕๐	-	๓๐,๗๕๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประปา) หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๓๙๐	๔๙๕,๘๐๐	๒,๕๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตาแยม-ป่าโคกทม) หมู่ที่ ๒	๔๙๒,๐๐๐	-	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยอำปี้ล-โคกซุง) หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๘๐๐	๔๙๘,๓๙๐	๒,๕๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตಾಯอง) หมู่ที่ ๔	๔๖๖,๙๐๐	๔๗๐,๒๘๐	๓,๓๘๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบุฤาษี) หมู่ที่ ๑๐	๔๙๒,๔๐๐	๔๙๘,๓๙๐	๕,๙๙๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโคกมะระ ๑) หมู่ที่ ๗	๑๘๗,๕๐๐	๑๙๐,๙๐๐	๓,๔๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตาสลิ้ม) หมู่ที่ ๙	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๘,๓๙๐	๓,๓๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยท่านบพระ) หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๘,๓๙๐	๒,๓๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัย) หมู่ที่ ๖	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๘,๓๙๐	๖,๖๙๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนไทรงาม) หมู่ที่ ๑๗	๑๗๔,๙๐๐	๑๗๗,๐๑๐	๒,๑๑๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยยายสมุย) หมู่ที่ ๔	๖๒,๐๐๐	๖๒,๓๑๐	๓๑๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(วัดป่าพนมกรอล -บ้านปะปูล) หมู่ที่ ๕	๔๙๕,๙๐๐	๔๙๘,๓๙๐	๒,๔๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๑๘	ก่อสร้างถนนไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโคกโชค ๓) หมู่ที่ ๑๘	๓๕,๗๐๐	๓๖,๐๕๐	๓๕๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยครูจันทร์) หมู่ที่ ๑๘	๘๔,๙๐๐	๘๕,๔๒๐	๕๒๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๒๐	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(บ้านระสีสันต์ถึงคุ้ม โคกกระดาน) หมู่ที่ ๒	๔๙๑,๘๐๐	๔๙๓,๒๕๐	๑,๕๕๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๒๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ซอยกลาง ๒) หมู่ที่ ๖	๒๓๙,๐๐๐	๒๔๐,๑๙๐	๑,๑๙๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๒๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(ซอยสองยายอุทิศ) หมู่ที่ ๑๖	๑๒๔,๔๐๐	๑๒๘,๒๐๐	๓,๘๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๒๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(ซอยหนองหลังบ้านยายเอฟ) หมู่ที่ ๑๔	๑๖๕,๒๐๐	๑๖๖,๘๐๐	๑,๖๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๒๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก(คุ้มโคกสวาย-ข้างโรงเรียน ศรีไผท) หมู่ที่ ๙	๑๔๐,๕๐๐	๑๔๕,๔๐๐	๔,๙๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๒๕	ก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลนาบัว หมู่ที่ ๑	๔๒๒,๑๕๐	-	๔๒๒,๑๕๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเข้าบ้านผู้ช่วยวิภา) หมู่ที่ ๘	๔๙๔,๒๔๐	-	๔๙๔,๒๔๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยแม่หมอนิด) หมู่ที่ ๑๖	๒๖๙,๖๔๐	-	๒๖๙,๖๔๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยยายสะกิด) หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๑๗๐	-	๔๙๙,๑๗๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโนงโคลด) หมู่ที่ ๑๔	๔๙๘,๓๙๐	-	๔๙๘,๓๙๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสามแยกโคกกาบเงิน) หมู่ที่ ๑๗	๔๙๓,๐๘๐	-	๔๙๓,๐๘๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มโคกกรวด) (ซอยรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๕	๔๙๘,๓๙๐	-	๔๙๘,๓๙๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนายมิตร คุ้มโคกซุง)	๑๓๐,๐๓๐	-	๑๓๐,๐๓๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยละหุ่ง ๑) หมู่ที่ ๔	๔๙๓,๐๘๐	-	๔๙๓,๐๘๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยประปา) หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๙๑๐	-	๔๙๘,๙๑๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยมีพร้อม) หมู่ที่ ๓	๙๖,๑๓๐	-	๙๖,๑๓๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหนองตระแสงใต้) หมู่ที่ ๑๘	๒๕๑,๘๑๐	-	๒๕๑,๘๑๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยน้องเมีย -หนองนาสาม) หมู่ที่ ๑๙	๔๙๓,๐๘๐	-	๔๙๓,๐๘๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโคกมะระ ยายถนอม) หมู่ที่ ๑๕	๔๙๙,๔๒๐	-	๔๙๙,๔๒๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยยายเพอะ) หมู่ที่ ๑๕	๖๙,๙๒๐	-	๖๙,๙๒๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตรำระนูด) หมู่ที่ ๑๓	๖๓,๔๙๐	-	๖๓,๔๙๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโคกทม -รพ.สต.ตำบลนาบัว) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๓๙๐	-	๔๙๘,๓๙๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยราษฎร์พัฒนา) หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๓๙๐	-	๔๙๘,๓๙๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้างโรงเรียน -วัดป่าพนมกรอล) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๘,๓๙๐	-	๔๙๘,๓๙๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยทิศตะวันออกหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๒	๔๙๓,๐๘๐	-	๔๙๓,๐๘๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตระงอล ๑) หมู่ที่ ๙	๓๙๖,๓๗๐	-	๓๙๖,๓๗๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๖	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยโคกจ๊ะ ๓) หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๒๓๐	-	๔๙๗,๒๓๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยหนองใหญ่) หมู่ที่ ๑๑	๔๙๗,๒๓๐	-	๔๙๗,๒๓๐	กองช่าง	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔๘	ขุดลอกสระที่ใต้หมู่บ้าน(ซอยตารอด) หมู่ที่ ๕	๑๙,๕๐๐	๒๐,๒๐๐	๗๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชน และเกษตรกร มีน้ำสะอาดไว้ใช้ ในยามขาดแคลน น้ำ
๔๙	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๑๕๙,๑๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนมีน้ำ สะอาดใช้อุปโภค บริโภค
๕๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหนองตระแสงใต้) หมู่ที่ ๑๘	๑๔๖,๖๐๐	๑๔๘,๖๗๐	๒,๐๗๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๕๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยโคกโชค ๕) หมู่ที่ ๒	๒๙,๕๐๐	๓๐,๔๖๐	๙๖๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยนางจันนี) หมู่ที่ ๘	๑๐๙,๙๐๐	๑๑๑,๔๔๐	๑,๕๔๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างประปา) หมู่ที่ ๑	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๘,๖๗๐	๒,๖๗๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยอาจารย์สุรสิทธิ์) หมู่ที่ ๖	๑๓๗,๒๐๐	๑๓๙,๗๓๐	๒,๕๓๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยสร้างดี) หมู่ที่ ๑๓	๑๓๖,๓๐๐	๑๓๘,๖๑๐	๒,๓๑๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๕๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างโรงเรียน ไปวัดป่าพนมกรอล) หมู่ที่ ๑๒	๑๔๖,๔๐๐	๑๔๘,๖๗๐	๒,๒๗๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยตาปล้ำ) หมู่ที่ ๙	๑๔๖,๖๐๐	๑๔๘,๖๗๐	๒,๐๗๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยละหุ่ง ๓) หมู่ที่ ๔	๒๘๔,๐๐๐	-	๒๘๔,๐๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๕๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างศาลา) หมู่ที่ ๓	๔๙๗,๓๐๐	๔๙๙,๙๐๐	๒,๖๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยทิศตะวันตกหนองกก) หมู่ที่ ๑๑	๓๒๒,๓๐๐	๓๓๐,๐๔๐	๗,๗๔๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๖๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๔	๑๐๙,๔๐๐	๑๑๐,๑๙๐	๗๙๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๖๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยตันโพธิ์) หมู่ที่ ๑๑	๑๐๒,๑๐๐	๑๐๓,๗๑๐	๑,๖๑๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๖๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยดลแอม) หมู่ที่ ๑	๒๘๘,๑๐๐	๒๘๙,๐๐๐	๑๐,๙๐๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๖๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยสุขสวัสดิ์) หมู่ที่ ๓	๑๔๗,๓๐๐	๑๔๘,๖๗๐	๑,๓๗๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
๖๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยสุขสำราญ) หมู่ที่ ๑๕	๑๙๐,๖๐๐	๑๙๒,๒๘๐	๑,๖๘๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๖๖	ก่อสร้างถนนเดิมOver-lay ด้วย Asphaltic Concrete (คุ่มสวายทาบ) หมู่ที่ ๑๐	๑๗๑,๗๐๐	๑๘๙,๖๔๒	๑๗,๙๔๒	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๖๗	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนไทรงาม) หมู่ที่ ๑๗	๒๑๕,๙๐๐	๒๓๗,๖๓๒	๒๑,๗๓๒	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๖๘	ก่อสร้างต่อเติมศูนย์จำหน่ายสินค้า หมู่ที่ ๗	๑๘๒,๒๐๐	๑๘๓,๕๒๐	๑,๓๒๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย
๖๙	ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ นายชูศักดิ์ สวัสดิ์)	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	กองช่าง		✓		การสัญจรได้รับ ความสะดวก สบาย

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

## ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๗๐	ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างผิวจราจรดินซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ปิดลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (คุ่มทมอ กระเพา) หมู่ที่ ๑๐ ระหว่างหมู่ที่ ๑๕	๙,๙๗๙,๐๐๐	๙,๙๙๕,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	กองช่าง			✓	ประชาชนได้รับ ความรวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการสัญจร
รวม ๗๐ โครงการ		๓๐,๕๘๔,๑๕๐	๒๐,๗๔๕,๗๐๔	๑๐,๑๖๐,๒๕๔		๒๓	๑๙	๒๘	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๗,๕๑๐	๔๒,๑๔๐	๒๕,๓๗๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีพัฒนาการ และทักษะในการ เรียนเพิ่มขึ้น
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๗,๑๐๐	๒๙,๔๐๐	๑๗,๗๐๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีขวัญ และกำลังใจ ในการศึกษา เล่าเรียน

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๖๖,๙๐๐	๒๕๘,๔๐๐	๘,๕๐๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีขวัญ และกำลังใจ ในการศึกษา เล่าเรียน
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๓๑,๔๐๐	๑๙,๖๐๐	๑๑,๘๐๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีขวัญ และกำลังใจ ในการศึกษา เล่าเรียน
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๓๑,๔๐๐	๑๙,๖๐๐	๑๑,๘๐๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีขวัญ และกำลังใจ ในการศึกษา เล่าเรียน
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	๘๐๗,๗๖๕	๘๐๗,๓๑๒	๔๕๓	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี พัฒนาการดีขึ้น
๘	อาหารเสริม(นม)	๑,๗๗๔,๔๐๐	๑,๕๘๑,๙๐๗.๘๐	๑๙๒,๔๙๒.๒๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี พัฒนาการดีขึ้น

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๙	อุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของ อปท.	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีพัฒนาการ และทักษะ ทางด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น
๑๐	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	๓,๒๒๙,๘๐๐	๓,๒๑๔,๐๕๐	๑๕,๗๕๐	กอง การศึกษา			✓	เด็กมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี พัฒนาการดีขึ้น
รวม ๑๐ โครงการ		๖,๕๒๖,๒๗๕	๖,๑๙๒,๘๐๙.๘๐	๓๑๓,๘๖๕.๒๐		๑	-	๙	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
รวม ๑ โครงการ		๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐		๑	-	-	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙) (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๐๐๐	๑๔,๙๘๕	๔๐,๐๑๕	สำนักปลัด			✓	การระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าลดลง
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๙๐,๓๐๐	๘๙,๙๑๐	๓๙๐	สำนักปลัด			✓	ลดการระบาดและ ควบคุมโรคต่างๆ ที่มาจากสัตว์
รวม ๔ โครงการ		๒๔๕,๓๐๐	๑๐๔,๘๙๕	๑๔๐,๔๐๕		๒	-	๒	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓			ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๖๕,๐๐๐	๔๑,๙๔๕	๒๓,๐๕๕	กอง การศึกษา			✓	ประชาชนเกิดความ สามัคคีและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่สืบไป

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## ๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
รวม ๖ โครงการ		๙๓๕,๐๐๐	๔๑,๙๔๕	๘๙๓,๐๕๕		๕	-	๑	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

## ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
รวม ๔ โครงการ		๓๓๕,๐๐๐	-	๓๓๕,๐๐๐		๔	-	-	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

## ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
รวม ๓ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐		๓	-	-	



## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## ๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๓	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
รวม ๓ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐		๓	-	-	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร

## ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	๖๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			ไม่ได้ดำเนิน โครงการ
รวม ๒ โครงการ		๖๓๐,๐๐๐	-	๖๓๐,๐๐๐		๒	-	-	

## ปัญหา อุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ และไม่ครบทุกยุทธศาสตร์
๒. การดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๓. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ถึงแม้จะทำการวางแผนไว้ล่วงหน้า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาดำเนินงาน ทำให้สัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

## ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และสถานะทางการเงิน การคลัง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง