



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร ๐-๔๔๕๑-๔๐๒๖

ที่ สร ๗๓๗๐๑/

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๙ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งเป็นการรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อทราบ และจักได้ดำเนินการประกาศรายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกฤติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายธนนชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- เพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นางสาวผ่องศรี เสากลีเยว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- ทราบ

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มดำเนินการดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกหนองตะแบงซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์	๑๒๒,๗๐๐	๑๒๒,๓๐๐	✓			๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยปอยละลาด)	๒๙,๙๓๐	๒๙,๓๐๐	✓			๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเข้าหนองติม หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสือก	๓๔,๔๐๐	๓๓,๑๐๐	✓			๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๘ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยนางผกา)	๔๘,๔๑๐	๔๗,๕๐๐	✓			๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม	๑๙๙,๙๐๐	๑๙๕,๐๐๐	✓			๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖	๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกระทม	๑๙๙,๙๐๐	๑๙๕,๐๐๐	✓			๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖	๙ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยข้างอนามัย ๒)	๔๔,๔๙๐	๔๓,๕๐๐	✓			๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๘	โครงการซ่อมแซมหน้าฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๘ บ้านกระทม	๒๕,๐๐๐	๑๖,๘๐๐		✓		๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มดำเนินการดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตรม (ซอยนางพวงเพชร)	๓๕,๖๗๐	๓๕,๐๐๐	✓			๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตรม (ซอยสงบสุข ๔)	๑๔๓,๑๘๐	๑๔๐,๖๐๐	✓			๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖	๓ ก.ค. ๒๕๖๖	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อกักและพื้นคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ถนนบ้านละหุ่ง)	๓๖๗,๔๐๐	๓๖๖,๐๐๐	✓			๓ ส.ค. ๒๕๖๖	๑ พ.ย. ๒๕๖๖	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรระงอล (ซอยสะอาด ๔)	๒๓๐,๗๑๐	๒๒๑,๘๐๐		✓		๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ซอยประชาสามัคคี) (บ้านนายเฉลียว)	๔๕๗,๙๐๐	๔๔๐,๐๐๐		✓		๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยมิตรภาพ ๑)	๒๙๐,๒๗๐	๒๘๑,๐๐๐		✓		๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยนางสุนทรา)	๑๓๙,๙๘๐	๑๓๔,๕๐๐		✓		๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ขอยืมรูปภาพ ๒)	๕๖,๖๒๐	๕๔,๖๐๐		✓		๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖	๒ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรังฮอล (ขอย้ายแปลก)	๓๕,๑๕๐	๓๓,๘๐๐		✓		๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖	๒ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกสะอาด (ขอยืมเย็น ๓)	๔๙๒,๕๓๐	๔๗๕,๖๐๐		✓		๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกระหม (ขอย้ายแซก)	๑๐๘,๔๖๐	๑๐๔,๑๐๐		✓		๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ขอยกกลาง ๒)	๔๐,๒๐๐	๓๘,๕๐๐		✓		๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ขอยกกลาง ๑)	๔๓,๘๑๐	๔๒,๐๐๐		✓		๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ขอยนางสนอง ตระการดี)	๓๗,๖๙๐	๓๖,๒๐๐		✓		๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดการดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ซอยริมสระ)	๒๕,๗๘๐	๒๔,๗๐๐		✓		๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว (ซอยข้างประปา)	๔๙๒,๕๓๐	๔๗๖,๐๐๐		✓		๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ (ซอยสามแยกตาแย้ม - คุ่มโคกกราว)	๔๙๒,๕๓๐	๔๗๕,๘๐๐		✓		๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖	๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยน้องเมีย - หนองขี้เหล็ก)	๓๗๘,๗๕๐	๓๗๐,๙๐๐		✓		๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	
๒๗	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรงอล	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๑,๗๐๐		✓		๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขั้นโครงสร้างผิวจราจรหินคลุกซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ปูทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านระสีสันต์ (คุ่มโคกกราว) ตำบลนาบัวถึงบ้านทง ตำบลตระแสง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	๖,๙๗๘,๐๐๐	๖,๙๖๘,๐๐๐	✓			๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	
รวม ๒๘ โครงการ		๑๒,๐๕๐,๘๙๐	๑๑,๘๘๓,๓๐๐	๑๑	๑๗				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-			✓	ม.ค. ๒๕๖๖	ม.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๖,๓๖๐	๓๗,๖๖๘	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๔๙,๔๐๐	๒๗,๙๕๐	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๖๓,๕๖๘	๒๔๑,๐๒๖	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๓๐,๔๐๐	๑๗,๒๐๐	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๔๔,๐๘๐	๒๔,๙๔๐	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	๑,๐๕๓,๗๒๐	๑,๐๕๓,๗๒๐	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๘	อาหารเสริม(นม)	๑,๗๒๒,๖๖๔	๑,๔๔๑,๐๗๕.๙๖	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๙	อุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของ อปท.	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๑๐	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๓,๓๗๔,๙๕๐	๓,๓๖๑,๔๕๐	✓			ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๑๐ โครงการ		๖,๘๗๕,๑๔๒	๖,๔๔๕,๐๒๙.๙๖	๙		๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐				๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)	๕๐,๐๐๐	๓๕,๕๕๐	✓			๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๕๒,๙๖๐	๑๕,๓๒๕	✓			๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๙๑,๙๕๐	๙๑,๙๕๐	✓			๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๔ โครงการ		๒๔๔,๙๑๐	๑๔๒,๘๒๕	๓		๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสากลและ กีฬาพื้นบ้าน	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๓,๐๓๐	✓			๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖	
๒	โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	๗๐,๐๐๐	-			✓	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๘,๒๑๘	✓			๘ พ.ย. ๒๕๖๕	๘ พ.ย. ๒๕๖๕	
๔	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๖๕,๐๐๐	๔๗,๖๐๐	✓			ก.ค. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	
๕	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	๕๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๖ โครงการ		๙๓๕,๐๐๐	๔๖๘,๘๔๘	๓		๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๕,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	๕๐,๐๐๐	-			✓	ธ.ค. ๒๕๖๕	เม.ย. ๒๕๖๖	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-			✓	ธ.ค. ๒๕๖๕	เม.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๔ โครงการ		๓๓๕,๐๐๐				๔			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	๕,๕๘๖	✓			๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕, ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๔ มกราคม ๒๕๖๖, ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖	
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๓ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐	๕,๕๘๖	๑		๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๐,๓๑๒	✓			๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	๔ มิ.ย. ๒๕๖๖	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	-			✓	ต.ค. ๒๕๖๕	ก.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๓ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐	๓๘๐,๓๑๒						

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มต้น การดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๓๐,๐๐๐	๗,๙๖๐	✓			๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖	
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๖,๕๐๒.๖๑	✓			๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖	๒ เม.ย. ๒๕๖๖	
รวม ๒ โครงการ		๕๓๐,๐๐๐	๔๒๔,๔๖๒.๖๑	๒					

ปัญหา/อุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ และไม่ครบทุกยุทธศาสตร์
๒. การดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๓. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ถึงแม้จะทำการวางแผนไว้ล่วงหน้า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาดำเนินงาน ทำให้สัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และสถานะทางการเงิน การคลัง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง