



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร ๐-๔๔๕๑-๔๐๒๖

ที่ สร. ๗๓๗๐๑/

วันที่ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นการแสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อทราบ และจักได้ดำเนินการประกาศรายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกฤติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายธนนชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- เพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นางสาวผ่องศรี เสากลีเยว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- ทราบ

(นายเฉลิมพล เชี่ยวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการขุดลอกหนองตะแบง ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์	ขุดลอกหนอง (ตามแบบ อบต.)	๑๒๒,๗๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๑๒๒,๓๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยปอยละลวด)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๓๐๐.๐๐ ม. (หรือ ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๙,๙๓๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๒๙,๓๐๐
๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเข้าหนองติ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสือก	ท่อระบายน้ำ (ตามแบบ อบต.)	๓๔,๕๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๓๓,๑๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยนางผกา)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๓๐๐.๐๐ ม. (หรือ ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๘,๔๑๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๔๗,๕๐๐
๕.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม	ระบบประปาหมู่บ้าน	๑๙๙,๙๐๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๑๙๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๖.	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกระหม	ระบบประปาหมู่บ้าน	๑๙๙,๙๐๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๙ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๑๙๕,๐๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยข้างอนามัย ๒)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๓๐๐.๐๐ ม. (หรือ ตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๔,๔๙๐	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๔๓,๕๐๐
๘.	โครงการซ่อมแซมหน้าฝาย น้ำล้น หมู่ที่ ๘ บ้านกระหม	งานซ่อมแซมตามสภาพของฝาย น้ำล้น ตามแบบอบต.	๒๕,๐๐๐	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖		✓		๑๖,๘๐๐
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตรม (ซอยนางพวงเพชร)	ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๕,๖๗๐	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๓๕,๐๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตรม (ซอยสงบสุข ๔)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ม. (หรือตาม แบบ อบต.กำหนด)	๑๔๓,๑๘๐	๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓ ก.ค. ๒๕๖๖			✓	๑๔๐,๖๐๐
๑๑.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและ พื้นคสล. หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ถนนบ้านละหุ่ง)	ท่อระบายน้ำ (ตามแบบ อบต.)	๓๖๗,๔๐๐	๓ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑ พ.ย. ๒๕๖๖	✓			๓๖๖,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรงอกล (ซอยสะเดา ๔)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๓๐,๗๑๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๒๒๑,๘๐๐
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ซอยประชา สามัคคี) (บ้านนายเฉลี่ยว)	ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๕๗,๙๐๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๔๔๐,๐๐๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยมิตรภาพ ๑)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๑๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๙๐,๒๗๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๒๘๑,๐๐๐
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยนางสุนทรา)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๕๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๓๙,๙๘๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๑๓๔,๕๐๐
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยมิตรภาพ ๒)	ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๖,๖๒๐	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๕๔,๖๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรวงอล (ซอยยายแปลก)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๕,๑๕๐	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๓๓,๘๐๐
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคก สะอาด (ซอยร่มเย็น ๓)	ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๙๒,๕๓๐	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖		✓		๔๗๕,๖๐๐
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกระหม (ซอยยายแขก)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๐๘,๔๖๐	๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๑๐๔,๑๐๐
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ซอยกลาง ๒)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๐,๒๐๐	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๓๘,๕๐๐
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ซอยกลาง ๑)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๓,๘๑๐	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๔๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ซอยนางสนอง ตระการดี)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อปต. กำหนด)	๓๗,๖๙๐	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๓๖,๒๐๐
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (ซอยริมสระ)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อปต. กำหนด)	๒๕,๗๘๐	๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๖		✓		๒๔,๗๐๐
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว (ซอยข้างประปา)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อปต.กำหนด)	๔๙๒,๕๓๐	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		✓		๔๗๖,๐๐๐
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ (ซอยสามแยกตาแย้ม - คุ้มโคกกราว)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๒,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อปต. กำหนด)	๔๙๒,๕๓๐	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖		✓		๔๗๕,๘๐๐
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยน้องเมีย - หนองขี้เหล็ก)	ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๑๒๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือตามแบบ อปต. กำหนด)	๓๗๘,๗๕๐	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		✓		๓๗๐,๙๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๒๗.	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรengel	ศาลาประชาคม ห้องน้ำ ปูกระเบื้อง ห้องเก็บของ ฯลฯ (หรือตามแบบ อบต.กำหนด)	๔๙๙,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๖		✓		๔๘๑,๗๐๐
๒๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้น โครงสร้างผิวจราจรหินคลุก ซีเมนต์ผสมโพลีเมอร์ปูทับแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านระสีสันต์ (คุ้มโคกกราว) ตำบลนาบัวถึงบ้านหนองตำบล ตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	เพื่อให้การคมนาคมสะดวก	๖,๙๗๘,๐๐๐	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖			✓	๖,๙๖๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๖ - ม.ค. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะให้กับศพด. ในเขตบริการ ของ อบต.	๖๖,๓๖๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๓๗,๖๖๘
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้กับศพด. ในเขตบริการ ของ อบต.	๔๙,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๒๗,๙๕๐
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน	๒๖๓,๕๖๘	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๒๔๑,๐๒๖
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์เสริมสร้างทักษะให้กับศพด. ในเขตบริการ ของ อบต.	๓๐,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๑๗,๒๐๐
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๔,๐๘๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๒๔,๙๔๐
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก แก่เด็กนักเรียน ศพด./โรงเรียนในเขตบริการ อบต.	๑,๐๕๓,๗๒๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๑,๐๕๓,๗๒๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๘.	อาหารเสริม(นม)	จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน ศพด./ โรงเรียนในเขตบริการ อบต.	๑,๗๒๒,๖๖๔	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๑,๔๔๑,๐๗๕.๙๖
๙.	อุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการ ของ อปท.	อุดหนุนสนับสนุนปัจจัยด้าน การศึกษา ด้านงานวิชาการ นันทนาการ ฯลฯ	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๒๔๐,๐๐๐
๑๐.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการอาหาร กลางวันเด็ก แก่เด็กนักเรียน ศพด./โรงเรียนในเขตบริการ อบต.	๓,๓๗๔,๙๕๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖			✓	๓,๓๖๑,๔๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิต	จัดอบรมด้านพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตในการป้องกัน เสริมสร้างรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อ โรคระบาด ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)	วางทรายอะเบท ทุก ๓ เดือน/ พ่นสารเคมี เมื่อการระบายของ โรคในพื้นที่ข้างเคียงระยะ ๓ กิโลเมตร	๕๐,๐๐๐	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖			✓	๓๕,๕๕๐
๒.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙) (โควิด-๑๙)	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน และควบคุมหรือระงับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓.	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัข และแมวในเขตรับผิดชอบของ อบต.	๕๒,๙๖๐	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๑๕,๓๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ค่าสำรวจสุนัขและแมว/จัดซื้อ วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด สุนัขและแมว	๙๑,๙๕๐	๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๙๑,๙๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน	จัดการแข่งขันกีฬาสากลและ กีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ ร่วมกับหมู่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่	๒๕๐,๐๐๐	๗ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖			✓	๑๕๓,๐๓๐
๒.	โครงการงานประเพณี ขึ้นเขาสวาย	จัดงานกิจกรรมประเพณีขึ้นเขา สวายร่วมกับชุมชนและ หน่วยงานราชการต่างๆ	๗๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓.	โครงการงานประเพณี ลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๕			✓	๒๖๘,๒๑๘
๔.	โครงการงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	ร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาร่วมกับชุมชน/ หน่วยงานอื่นๆ และให้การ สนับสนุนอื่นๆ	๖๕,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๖ - ก.ค. ๒๕๖๖			✓	๔๗,๖๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕.	โครงการพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทำกิจกรรมพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๖.	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดอบรมราษฎร,หมู่บ้าน,ผู้นำ ชุมชน ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ได้เข้าใจ ถึงพิษภัยยาเสพติด	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๒.	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	ส่งเสริมดำเนินกิจกรรม/ โครงการด้านการสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติ ความรุนแรงในครอบครัว	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนให้ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๕ - เม.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๔.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๕ - เม.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดตั้งจุดตรวจและจัดซื้ออุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจที่จำเป็นต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ และ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖			✓	๕,๕๘๖
๒.	โครงการฝึกอบรม อปพร.	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลนาบัว ให้กับชุมชนในตำบล ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓.	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ และปัจจัยในด้านการผลิตให้กับ กลุ่มต่างๆ	๔๐๐,๐๐๐	๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๔ มิ.ย. ๒๕๖๖			✓	๓๘๐,๓๑๒
๒.	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้าน เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	✓			ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	จัดอบรม/ประชุม/สร้าง เครือข่าย การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๓๐,๐๐๐	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖			✓	๗,๙๖๐
๒.	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน	คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน ฯลฯ ศึกษาดูงานตามสถานที่ ต่างๆ ตามความเหมาะสม	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒ เม.ย. ๒๕๖๖			✓	๔๑๖,๕๐๒.๖๑