

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐ (ซอยต้นโพธิ์)	✓			๘๒,๑๕๐	๗๘,๒๐๐	๓,๙๕๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๔ พ.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐ (ซอยสวนสมพร)	✓			๙๒,๐๗๐	๘๗,๗๐๐	๔,๓๗๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๔ พ.ค. ๒๕๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๘ (ซอยยายอุ๋)	✓			๓๙,๑๔๐	๓๗,๕๐๐	๑,๖๔๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยตราระนูน)	✓			๑๖,๘๖๐	๑๖,๐๐๐	๘๖๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	๔ พ.ค. ๒๕๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๖ (ซอยกระเนียบร่มเย็น)	✓			๗๒,๐๙๐	๖๙,๓๐๐	๒,๗๙๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๕ พ.ค. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยแม่บูชา)	✓			๑๒๒,๘๘๐	๑๑๗,๕๐๐	๕,๓๘๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๕ พ.ค. ๒๕๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐ (ซอยนางเปียน)	✓			๘๐,๗๙๐	๗๖,๘๐๐	๓,๙๙๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๔ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๘	โครงการขุดลอกหนองเสม็ด บ้านเสม็ด หมู่ที่ ๑๙	✓			๒๖๕,๑๘๐	๒๔๗,๖๐๐	๑๗,๕๘๐	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๙	โครงการขุดลอกล้อมแนวเขตป่าระยอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระหม	✓			๔๕๒,๓๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๒,๓๐๐	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการล้อมรั้วรอบหนองตะแบงซ้ายและก่อสร้างบันไดลงหนองตะแบงซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์	✓			๑๔๕,๗๖๐	๑๑๙,๙๐๐	๒๕,๘๖๐	๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐ (ซอยอังกรวง)	✓			๒๑๘,๓๗๐	๒๐๙,๐๐๐	๙,๓๗๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกสะอาด (ขอยจบกพัฒนา)	✓			๓๐๗,๕๗๐	๒๙๘,๒๐๐	๙,๓๗๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกระหม หมู่ที่ ๑๕ (ขอยคิดสำเร็จ)	✓			๓๑๔,๒๗๐	๓๐๑,๐๐๐	๑๓,๒๗๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๑๔	โครงการขุดลอกสระสะเดา หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสือก	✓			๗๓,๖๐๐	๗๓,๒๐๐	๔๐๐	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ขอยสามแยกโคกกาบเงิน)	✓			๔๙๑,๕๙๐	๔๗๒,๐๐๐	๑๙,๕๙๐	๘ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระหม หมู่ที่ ๘ (ขอยชายทุ่ง)	✓			๓๙๖,๒๓๐	๓๘๑,๑๐๐	๑๕,๑๓๐	๘ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ก.ค. ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตรม หมู่ที่ ๗ (ขอยโคกมะระ)	✓			๔๙๑,๕๙๐	๔๗๒,๗๐๐	๑๘,๘๙๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกระยุง หมู่ที่ ๓ (ซอยมีโชค)	✓			๔๗๖,๒๐๐	๔๕๙,๕๐๐	๑๖,๗๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว (ซอยข้างประปา)	✓			๔๙๐,๓๘๐	๔๗๓,๐๐๐	๑๗,๓๘๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๗	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ (ซอยไประสีตั้ง)	✓			๔๙๔,๗๐๐	๔๗๖,๙๐๐	๑๗,๘๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๗	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐ (เส้นบุญฤาษี)	✓			๒๔๖,๖๕๐	๒๓๗,๘๐๐	๘,๘๕๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาสาม หมู่ที่ ๖ (ซอยทำนบพระ ๒)	✓			๔๙๒,๖๗๐	๔๗๓,๓๐๐	๑๙,๓๗๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกก (ซอยต้นโพธิ์ - โรงหีบ)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๗๒,๕๐๐	๑๗,๘๗๐	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๗	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรระงอล (คุ้มโคกสวาย) (ซอยข้างโรงเรียนศรีไผท)	✓			๔๕๕,๕๖๐	๔๓๘,๒๐๐	๑๗,๓๖๐	๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสือก (ซอยตารอด ๓)	✓			๒๖๐,๑๗๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๐,๑๗๐	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗	๖ ส.ค. ๒๕๖๗	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสือก (ซอยตารอด ๒)	✓			๑๔๙,๗๗๐	๑๔๔,๐๐๐	๕,๗๗๐	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	๗ ส.ค. ๒๕๖๗	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ซอยนางสมจิต กมลบุรณ)	✓			๓๔,๑๐๐	๓๒,๕๐๐	๑,๖๐๐	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ซอยนายหอม)	✓			๕๓,๘๔๐	๕๑,๐๐๐	๒,๘๔๐	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ซอยนายปอนด์ กองเงิน)	✓			๓๐,๐๒๐	๒๘,๘๐๐	๑,๒๒๐	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๗	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระหม หมู่ที่ ๘ (ซอยเข้าสวนผู้ช่วยวิภา)	✓			๒๖๕,๘๑๐	๒๕๕,๕๐๐	๑๐,๓๑๐	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ซอยเนี้ยะตา)	✓			๓๙๘,๘๘๐	๓๘๓,๐๐๐	๑๕,๘๘๐	๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	๙ ต.ค. ๒๕๖๗	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ (ซอยโคกกระดาน ๑)	✓			๑๗๒,๗๒๐	๑๖๖,๐๐๐	๖,๗๒๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๔ ต.ค. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านกระหม (ซอยหลังบ้านครูไก่อ)	✓			๑๗,๔๙๐	๑๖,๗๐๐	๗๙๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๗	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระหม หมู่ที่ ๘ (ซอยเข้าบ้านตาประสพ)	✓			๔๖,๒๗๐	๔๓,๕๐๐	๒,๗๗๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๔ ก.ย. ๒๕๖๗	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (ซอยละหุ่ง ๔/๑)	✓			๕๓,๘๔๐	๕๒,๖๐๐	๑,๒๔๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ (ซอยระสีสันต์ ๑)	✓			๒๖๙,๖๐๐	๒๔๖,๘๐๐	๒๒,๘๐๐	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกระหม หมู่ที่ ๘ (ถนนโคกจระออก - ทุ่งลุ่มพุก)	✓			๔๙๘,๑๑๐	๔๗๔,๕๐๐	๒๓,๖๑๐	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดงกอ หมู่ที่ ๑๔ (ซอยโงงโคลด)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๖๙,๐๐๐	๒๑,๓๗๐	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๗	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกระยุง หมู่ที่ ๓ (ซอยสวนยาง)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๖๙,๐๐๐	๒๑,๓๗๐	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๗	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๖ (ซอยโคกสะอาด - คุ่มบุฤาษี)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๖๙,๒๐๐	๒๑,๑๗๐	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๗	
๔๑	โครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว	✓			๗๖,๘๙๐	๗๕,๓๐๐	๑,๕๙๐	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๗	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกก (ซอยโคกจ๊ะ ๓)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๗๓,๐๐๐	๑๗,๓๗๐	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านปะปูล (ซอยบ้านปะปูล - บ้านนาบัว)	✓			๔๙๐,๙๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒๐,๙๐๐	๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๗	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๘ (ซอยโคกโชค ๑)	✓			๓๖๒,๑๗๐	๓๕๒,๗๐๐	๙,๔๗๐	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรวงอล (ซอยคันสระหนองตรวงอล)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๗๑,๐๐๐	๑๙,๓๗๐	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	
๔๖	โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม Over - Lay ปูผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก (คุ้มสวายทาบ)	✓			๑๙๔,๐๐๐	๑๗๔,๘๐๐	๑๙,๒๐๐	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๘ ต.ค. ๒๕๖๗	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตรม (ซอยแสงธรรม)	✓			๓๘๙,๗๘๐	๓๗๒,๑๐๐	๑๗,๖๘๐	๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๔๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระหม	✓			๑๙๘,๖๗๐	๑๙๘,๐๐๐	๖๗๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสือก (ซอยตารอด ๑)	✓			๓๖๑,๔๒๐	๓๔๕,๙๐๐	๑๕,๕๒๐	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกก (ถนนหนองใหญ่)	✓			๖๓,๙๖๐	๖๑,๖๐๐	๒,๓๖๐	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยโคกหม - รพ.สต.นาบัว)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๖๙,๕๐๐	๒๐,๘๗๐	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๔ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๘ (ซอยหนองตระแสงใต้)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๗๓,๕๐๐	๑๖,๘๗๐	๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๕๓	โครงการก่อสร้างหอดังรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (คุ้มอำปิล)	✓			๓๙๒,๑๓๐	๓๙๐,๖๐๐	๑,๕๓๐	๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านดงกอ หมู่ที่ ๑๔ (ดงกอ - ป่าช้า)	✓			๒๔๐,๕๖๐	๒๓๑,๔๐๐	๙,๑๖๐	๒๓ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาสาม หมู่ที่ ๖ (ซอยท่านบพระ)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๗๓,๐๐๐	๑๗,๓๗๐	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านปะปูล (ซอยข้างโรงเรียนไปวัดป่าพนมกรอน)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๗๓,๓๐๐	๑๗,๐๗๐	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ซอยราษฎร์พัฒนา)	✓			๔๙๐,๓๗๐	๔๗๔,๒๐๐	๑๖,๑๗๐	๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗	๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๕๘	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านระสีสันต์ (ซอยบ้านระสีสันต์ - บ้านกระยุง)	✓			๓๐๐,๘๕๐	๒๙๕,๔๐๐	๕,๔๕๐	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐ (ซอยสร้างชาติ)	✓			๑๕๓,๙๙๐	๑๔๘,๐๐๐	๕,๙๙๐	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๔ พ.ย. ๒๕๖๗	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านตังกอ หมู่ที่ ๑๔ (ซอยรอบคันหนอง)	✓			๔๙๙,๔๐๐	๔๘๕,๕๐๐	๑๓,๙๐๐	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๖๑	โครงการปรับปรุงฝาทาทางเดินไปศาลากลางน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว	✓			๗๒,๓๓๐	๖๓,๕๐๐	๘,๘๓๐	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ซอยรอบคันหนอง)	✓			๔๙๑,๕๙๐	๔๖๙,๐๐๐	๒๒,๕๙๐	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๓ ธ.ค. ๒๕๖๗	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านกระยุง หมู่ที่ ๓ (ซอยข้างประปา)			✓	๔๙๐,๓๗๐	-	๔๙๐,๓๗๐	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว (ซอยดลแอม)			✓	๔๙๙,๐๑๐	-	๔๙๙,๐๑๐	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๖๔ โครงการ		๖๒		๒						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ			✓	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗	ม.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม (อาหารกลางวัน)	✓			๓๑๗,๕๒๐	๒๓๐,๗๒๔	๘๖,๗๙๖	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ (อาหารกลางวัน)	✓			๒๗๑,๒๑๕	๑๙๖,๘๓๒	๗๔,๓๘๓	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว (อาหารกลางวัน)	✓			๓๒๖,๓๔๐	๒๒๙,๐๖๘	๙๗,๒๗๒	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด (อาหารกลางวัน)	✓			๒๒๐,๕๐๐	๑๕๖,๗๔๔	๖๓,๗๕๖	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			๑๑๒,๑๔๐	๙๘,๔๖๓	๑๓,๖๗๗	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			๑๒๗,๗๑๕	๑๐๖,๒๒๐	๒๑,๔๙๕	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			๑๑๕,๒๕๕	๑๐๖,๘๕๙	๘,๓๙๖	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	✓			๗๗,๘๗๕	๗๕,๘๒๘	๒,๐๔๗	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๐	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม่อม	✓			๗๐,๒๙๓	๖๖,๗๘๗	๓,๕๐๖	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๑	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ	✓			๘๐,๐๕๖	๖๘,๓๓๒	๑๑,๗๒๔	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๒	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว	✓			๗๒,๒๔๖	๗๒,๓๒๔	๗๘	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๓	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด	✓			๔๘,๘๑๕	๔๘,๗๒๓	๙๒	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๔	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาบัว	✓			๒๖๓,๖๐๑	๒๕๓,๘๕๑	๙,๗๕๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๕	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาเสือก	✓			๑๓๘,๖๓๔	๑๓๐,๒๙๑	๘,๓๔๓	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๖	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านโดนโอก	✓			๑๖๗,๙๒๓	๑๖๙,๕๕๖	๑,๖๓๓	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๗	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)	✓			๒๗๓,๓๖๔	๒๖๖,๗๖๙	๖,๕๙๕	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๘	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)	✓			๔๓๕,๔๒๙	๔๓๙,๕๑๕	๔,๐๘๖	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๙	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก	✓			๑๑๑,๑๙๘	๑๑๐,๖๐๖	๕๙๒	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒๐	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)	✓			๖๑๖,๐๐๐	๕๘๔,๑๐๐	๓๑,๙๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒๑	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโดนโอก	✓			๔๖๔,๔๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๕,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒๒	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาบัว	✓			๕๙๔,๐๐๐	๕๗๔,๑๐๐	๑๙,๙๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๒๓	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)	✓			๙๘๑,๒๐๐	๙๗๖,๘๐๐	๔,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาเสือก	✓			๓๘๓,๔๐๐	๓๔๕,๖๐๐	๓๗,๘๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๒๔ โครงการ		๒๓		๑						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	✓			๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๑ โครงการ		๑			๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๕๕,๐๐๐	๑๖,๑๑๒	๓๘,๘๘๘	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	✓			๘๙,๐๕๐	๘๐,๗๐๐	๘,๓๕๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๗	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๒	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๓	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๗	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๔	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๕	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๑๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๖	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๗	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๘	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๙	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๒๒ โครงการ		๒๑		๑	๕๗๔,๐๔๐	๔๗๖,๘๑๒	๙๗,๒๒๘			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๕๖๖	๔๙๘,๕๖๖	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย			✓	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗	มี.ค. ๒๕๖๗	
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๕๐	๓๐,๙๕๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	
๔	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	✓			๖๕,๐๐๐	๕๑,๔๕๐	๑๓,๕๕๐	ก.ค. ๒๕๖๗	ก.ค. ๒๕๖๗	
๕	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๖ โครงการ		๓		๓	๙๓๕,๐๐๐	๕๖๙,๐๖๖	๘๖๓,๐๖๖			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓			๓๕,๐๐๐	๑๙,๐๓๒	๑๕,๙๖๘	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	✓			๔๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๖	เม.ย. ๒๕๖๗	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๖๘	๔๓๒	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗	
รวม ๔ โครงการ		๓		๑	๕๓๕,๐๐๐	๒๖๘,๖๐๐	๒๖๖,๔๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑,๕๖๗,๓๖๐	๑,๓๖๗,๓๖๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓			๕๐,๐๐๐	๖,๕๕๒	๔๓,๔๔๘	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗	
๓	โครงการฝึกอบรม อปพร.	✓			๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๔ โครงการ		๓		๑	๕๕๐,๐๐๐		๑,๖๖๐,๘๐๘			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	✓			๔๐๐,๐๐๐	๑๗๘,๑๓๒	๒๒๑,๘๖๘	๙ ก.พ. ๒๕๖๗	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๗	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๔ โครงการ		๑		๓	๖๕๐,๐๐๐		๔๗๑,๘๖๘			

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			วัน เดือน ปี		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	✓			๓๐,๐๐๐	๖,๔๘๐	๒๓,๕๒๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗	
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๓๘๑,๐๑๑	๑๑๘,๙๘๙	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗	๒๑ เม.ย. ๒๕๖๗	
รวม ๒ โครงการ		๒			๕๓๐,๐๐๐	๓๘๗,๔๙๑	๑๔๒,๕๐๙			

ปัญหา/อุปสรรค

๑. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ และไม่ครบทุกยุทธศาสตร์
๒. การดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายล่าช้า ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
๓. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า ถึงแม้จะทำการวางแผนไว้ล่วงหน้า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาดำเนินงาน ทำให้สัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน และคำนึงถึง ความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และสถานะทางการเงิน การคลัง
๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
๓. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักปลัด...องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว...โทร ๐-๔๔๕๑-๔๐๒๖

ที่...สร.๗๓๗๐๑/-...วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐ ๗ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งเป็นการรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อทราบ และจักได้ดำเนินการประกาศรายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอุติกา ทองนำ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


(นายธันชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- เพื่อโปรดทราบและอนุมัติ


(นางสาวผ่องศรี เสากลีเยว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- ทราบ


(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาบัว