

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการขุดลอกสระโดนโอก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโดนโอก	ปากกว้าง ๕๒ ม. ยาว ๘๖ ม. ก้นบ่อกว้าง ๔๓ ม. ยาว ๖๘ ม. ขุดลึก ๒ ม. ความลึกรวม ๔.๕ ม. หรือปริมาตรดินขุด ๖,๔๙๒ ลบ.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๔๙๘,๙๙๐	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๘			✓	๔๙๗,๒๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านละหุ่ง (คุ้มอำปิล) (ขอยืมคุ้มอำปิล)	ถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๑๘๒,๘๐๐	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๘๑,๖๐๐
๓	โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ประปาเพื่อการเกษตร บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ประปาเพื่อการเกษตร บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	๖ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๙๙,๙๓๐
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยเล็กบ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๘	ปากกว้าง ๑๑ ม. ยาว ๓๘๐ ม. ก้นบ่อกว้าง ๖ ม. ขุดลึก ๒.๕๐ ม. ความลึกรวม ๕ ม. หรือปริมาตรดินขุด ๖,๘๘๕.๖๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๔๙๙,๗๙๕	๗ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘			✓	๔๙๗,๔๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยสุพรรณ เหมาะชาติ)	ถนนคสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๘,๑๙๐	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๖ เม.ย. ๒๕๖๘			✓	๔๕,๘๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านตรอง (ซอยยายพิน)	ถนนคสล. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖๕ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๓๙,๓๖๐	๒๐ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๖ เม.ย. ๒๕๖๘			✓	๓๗,๔๗๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระบัว (ซอยตะวันตกศาลา)	ถนนคสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๘,๑๙๐	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๘			✓	๔๘,๑๐๐
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตรม	โรงสูบน้ำใสพร้อมติดตั้งปั้มหอยโข่ง ขนาด ๓ แรง, โรงสูบน้ำใสชนิดลอย น้ำพร้อมหอยโข่งขนาด ๒ แรง, ติดตั้งตู้ควบคุมปั้มน้ำสูบน้ำดิบและสูบน้ำขึ้น ถังสูงแบบอัตโนมัติ, ติดตั้งระบบ ป้องกันน้ำล้นถังน้ำใสและป้องกันน้ำ ล้นบ่อทรายกรอง (ตามแบบที่อบต. กำหนด)	๔๕๒,๘๙๗	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนาสาม (ซอยท่านพระ ๒)	ถนนคสล. (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๔๙๔,๐๔๐	๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับ ดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ซอยโสน ๑)	ถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕.๒๕ ลบ.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๙๗,๘๐๐	๖ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระหม (ซอยพระไวย)	ถนนลงหินคลุก กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๗๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๑๓๐,๔๐๐	๖ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนยกระดับ ดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยสุนทรา)	ถนนดินลงหินคลุก กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตร.ม. (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๑๗๑,๐๐๐	๖ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการขุดลอกสระหนองปริง หมู่ที่ ๕ บ้านนาเสือก	รูปสี่เหลี่ยมคางหมูขุดลึก ๓ ม. ความลึกรวม ๕.๕ ม. (ตามแบบรูปที่ อบต.กำหนด)	๑๑๑,๐๘๐	๖ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกก (ซอยยายนิ่ม - ตาเปรม)	ถนนคสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๔ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๒๗๔,๕๔๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาบัว (ซอยข้างประปา)	ถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๓ ม. หิน ๐.๑๕ ม. กลบดินข้างคอนกรีต ๒ ข้างตลอดแนว หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๕,๕๘๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกสะอาด (ซอยรอบหนองโคกสะอาด)	ถนนคสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๓ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๓,๘๗๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระหม (ซอยอังกูรง)	ถนนคสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๙๑,๑๖๐	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านเสม็ด (ซอยหนองเสม็ด)	ถนนคสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๖ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๘๙,๔๐๐	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๑๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง	โรงสูบน้ำใสพร้อมติดตั้งปั้มหอยโข่ง ขนาด ๓ แรง, โรงสูบน้ำใสชนิดลอยน้ำพร้อมหอยโข่งขนาด ๒ แรง, ติดตั้งตู้ควบคุมปั้มน้ำสูบน้ำดิบและสูบน้ำขึ้นถังสูงแบบอัตโนมัติ, ติดตั้งระบบป้องกันน้ำล้นถังน้ำใสและป้องกันน้ำล้นบ่อทรายกรอง (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๓๙๖,๘๖๗	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓			-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกก (ซอยตาเงี่ยม)	ถนนคสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๘๒,๘๕๐	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ซอยประชาสามัคคี)	ถนนคสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๙ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๖๕,๕๙๐	๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านปอยตะแบง (ขอยต้นพัฒนา)	ถนนคสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๙ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๗๗,๐๘๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทรทาบ (ขอยเลิศรังสรรค์)	ถนนคสล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๑ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๘๔,๔๑๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒๔	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโคกสะอาด (ขอยลับแล)	ขยายไหล่ทางผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗ ตร.ม. ขยายไหล่ทางผิวจราจรช่วงที่ ๒ กว้าง ๑ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร.ม. ขยายไหล่ทางผิวจราจรช่วงที่ ๓ ตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ตร.ม.	๙๖,๖๗๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม	ค่าอาหารกลางวันศพด.บ้านกระหม	๓๑๗,๕๒๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๓๐,๗๒๔
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ	ค่าอาหารกลางวันศพด.บ้านตังกอ	๒๗๑,๒๑๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๙๖,๘๓๒
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว	ค่าอาหารกลางวันศพด.บ้านนาบัว	๓๒๖,๓๔๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๒๙,๐๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด	ค่าอาหารกลางวันศพด.บ้านเสม็ด	๒๒๐,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๕๖,๗๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านกระหม (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านกระหม ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๑๒,๑๔๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๙๘,๔๖๓
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านตังกอ (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านตังกอ ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๒๗,๗๑๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๐๖,๒๒๐
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านนาบัว (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านนาบัว ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๑๕,๒๕๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๐๖,๘๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านเสม็ด (ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กเล็กบ้านเสม็ด ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๗,๘๗๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๗๕,๘๒๘
๑๐	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระหม	ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านกระหม	๗๐,๒๙๓	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๖๖,๗๘๗
๑๑	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ	ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านตังกอ	๘๐,๐๕๖	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๖๘,๓๓๒
๑๒	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว	ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านนาบัว	๗๒,๒๔๖	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๗๒,๓๒๔
๑๓	อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด	ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านเสม็ด	๔๘,๘๑๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๔๘,๗๒๓
๑๔	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาบัว	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาบัว	๒๖๓,๖๐๑	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๕๓,๘๕๑
๑๕	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาเสือก	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาเสือก	๑๓๘,๖๓๔	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๓๐,๒๙๑
๑๖	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านโดนโอก	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านโดนโอก	๑๖๗,๙๒๓	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๖๙,๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๗	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านกะหม(คุนรสนิมิต)	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านกะหม(คุนรสนิมิต)	๒๗๓,๓๖๔	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๖๖,๗๖๙
๑๘	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)	๔๓๕,๔๒๙	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๔๓๙,๕๑๕
๑๙	อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก	ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก	๑๑๑,๑๙๘	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๑๐,๖๐๖
๒๐	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านกะหม(คุนรสนิมิต)	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ๑ - ๖	๖๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๕๘๔,๑๐๐
๒๑	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโดนโอก	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ๑ - ๖	๔๖๔,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๔๕๙,๐๐๐
๒๒	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาบัว	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ๑ - ๖	๕๙๔,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๕๗๔,๑๐๐
๒๓	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ๑ - ๖	๙๘๑,๒๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๙๗๖,๘๐๐
๒๔	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านนาเสือก	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กเด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ๑ - ๖	๓๘๓,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๓๔๕,๖๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)	วางทรายอะเบท ทุก ๓ เดือน/พ่นสารเคมี เมื่อการระบาดของโรคในพื้นที่ข้างเคียงระยะ ๓ กิโลเมตร	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่สุนัขและแมวในเขตรับผิดชอบของ อบต.	๕๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	ค่าสำรวจสุนัขและแมว/จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดสุนัขและแมว	๘๙,๐๔๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๗	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๔	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๗	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๘	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๑๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๒๑	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐
๒๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตและกีฬาพื้นบ้าน	จัดการแข่งขันกีฬาสาธิตและกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ ร่วมกับหมู่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่	๔๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘			✓	๑๘๗,๓๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๒	โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย	จัดงานกิจกรรมประเพณีขึ้นเขาสวายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆ	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗			✓	๒๖๙,๐๕๐
๔	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	ร่วมจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน/หน่วยงานอื่นๆ และให้การสนับสนุนอื่นๆ	๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๕	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำกิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรมราษฎร,หมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ได้เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	ส่งเสริมดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	ส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนให้ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตำบลให้ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยี่ยวยาฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดตั้งจุดตรวจและจัดซื้ออุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจที่จำเป็นต่างๆ	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘			✓	๖,๕๕๒
๓	โครงการฝึกอบรม อปพร.	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ตำบลนาบัว ให้กับชุมชนในตำบล ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ และปัจจัยในด้านการผลิตให้กับกลุ่มต่างๆ	๔๐๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๘			✓	๑๐๖,๔๓๒
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนางองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จัดอบรม/ประชุม/สร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๓๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘			✓	๖,๔๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน ฯลฯ ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓			-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร ๐-๔๔๕๑-๔๐๒๖

ที่ สร.๗๓๗๐๑/๑๒๙ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อ ๐๖ รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ซึ่งเป็นการแสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาเพื่อทราบ และประกาศรายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เป็นลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จจจ

(นางสาวกฤติกา ทองนำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นายธนนชัย แก้วสน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- เพื่อโปรดทราบและอนุมัติ

(นางสาวพ้องศรี เสากลี๋ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- ทราบ

(นายเฉลิมพล เชี่ยวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว